

Bilaga 1

**CHECKLISTA för kontroll av vatten, avlopp samt LPS-enhet vid VA-installation**

Datum .....  
 Närvarande .....  
 Fastighet nr .....  
 Fastighetsägare .....  
 Fastighetsadress .....  
 Utförd av .....

| <b>Rubrik</b>   | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Kommentar</b> |
|---|-----------|------------|------------------|
| Vattenledning blå stripad dim. PEM 32 tryckklass PN 10              |           |            |                  |
| Tryckavlopp brun stripad dim. PE 40 tryckklass PN lägst 8           |           |            |                  |
| Finns backventil monterad   |           |            |                  |
| Backventil rätt monterad  |           |            |                  |
| Är stuprörs- och dräneringsvatten separerat från spillavloppsvatten |           |            |                  |
| Ta foton på installationen och skicka till NAV, VA@nav.se           |           |            |                  |
| LPS-enheten återfylld   |           |            |                  |
| Pumpen installerad  |           |            |                  |
| LPS-enhet förankrad   |           |            |                  |
| Plan yta runt LPS-enhet (lättåtkomlig för service)                  |           |            |                  |
| Separata säkringar larm, pump och test av larmfunktion              |           |            |                  |
| Ventiler vid förbindelsepunkt ska vara <b>öppna innan provstart</b> |           |            |                  |
| Provkörning pump, start - stopp                                     |           |            |                  |
| Provkörning larm  |           |            |                  |
| Vattenmätare nr..... Datum för inkoppling.....                      |           |            |                  |